

	тръби от PVC частично				
29	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от PVC	1 day	21-10	21-10	30SS
30	Нареждане на нови керемиди	1 day	21-10	21-10	31
31	Качване и нареждане на съществуващите стари керемиди	4 days	17-10	20-10	20SS+1 day
32	Измазване на капаци с вароциментов разтвор	2 days	22-10	23-10	30
33	Почистване на нагар във вътрешността на комин	1 day	11-10	11-10	21SS
34	Измазване на комила – вътрешно и външно	2 days	12-10	13-10	33
35	Демонтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация	2 days	03-10	04-10	9SS
36	Монтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация	2 days	23-10	24-10	32FS-1 day
37	Трети етаж	21 days	03-10	23-10	
38	Стъргане на стара шпакловка	3 days	05-10	07-10	51SS+1 day
39	Очукване мазилка по стени и тавани	3 days	05-10	07-10	38SS
40	Изкърпване мазилка	3 days	06-10	08-10	39SS+1 day
41	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	2 days	07-10	08-10	38SS+2 days
42	Грундиране по стени и тавани	5 days	14-10	18-10	43SS+5 days
43	Шпакловка по стени и тавани	5 days	09-10	13-10	41SS+2 days
44	Боядисване с латекс стени и тавани	5 days	15-10	19-10	42SS+1 day
45	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	2 days	05-10	06-10	38SS
46	Бояджийска шпакловка	3 days	07-10	09-10	45
47	Грунд блажна боя	2 days	20-10	21-10	44
48	Шлайфане шпакловка	3 days	10-10	12-10	46
49	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	1 day	13-10	13-10	48
50	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	2 days	21-10	22-10	47SS+1 day
51	Направа на скеле	5 days	04-10	08-10	53SS+1 day
52	Разваляне на скеле	4 days	20-10	23-10	44
53	Застилане с найлон	2 days	03-10	04-10	6
54	Втори етаж	33 days	05-10	06-11	
55	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	6 days	07-10	12-10	68SS+1 day
56	Очукване мазилка по стени и тавани	8 days	07-10	14-10	55SS
57	Изкърпване мазилка	8 days	08-10	15-10	56SS+1 day
58	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	7 days	09-10	15-10	55SS+2 days
59	Грундиране по стени и тавани	15 days	16-10	30-10	60SS+5 days

60	Шпакловка по стени и тавани	12 days	11-10	22-10	58SS+2 days
61	Боядисване с латекс по стени и тавани	15 days	17-10	31-10	59SS+1 day
62	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	6 days	07-10	12-10	55SS
63	Бояджийска шпакловка	7 days	13-10	19-10	62
64	Грунд блажна боя	5 days	01-11	05-11	61
65	Шлайфане шпакловка	7 days	20-10	26-10	63
66	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	4 days	27-10	30-10	65
67	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	5 days	02-11	06-11	64SS+1 day
68	Направа на скеле	8 days	06-10	13-10	70SS+1 day
69	Разваляне на скеле	6 days	01-11	06-11	61
70	Застилане с найлон	4 days	05-10	08-10	53
71	Първи етаж	21 days	09-10	29-10	
72	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	7 days	11-10	17-10	85SS+1 day
73	Очукване мазилка по стени и тавани	7 days	11-10	17-10	72SS
74	Изкърпване мазилка	7 days	12-10	18-10	73SS+1 day
75	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	7 days	13-10	19-10	72SS+2 days
76	Грундиране по стени и тавани	8 days	17-10	24-10	77SS+3 days
77	Шпакловка по стени и тавани	8 days	14-10	21-10	75SS+1 day
78	Боядисване с латекс	8 days	18-10	25-10	76SS+1 day
79	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	3 days	11-10	13-10	72SS
80	Бояджийска шпакловка	4 days	14-10	17-10	79
81	Грунд блажна боя	3 days	26-10	28-10	78
82	Шлайфане шпакловка	4 days	18-10	21-10	80
83	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	2 days	22-10	23-10	82
84	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	3 days	27-10	29-10	81SS+1 day
85	Направа на скеле	5 days	10-10	14-10	87SS+1 day
86	Разваляне на скеле	4 days	26-10	29-10	78
87	Застилане с найлон	2 days	09-10	10-10	70
88	Партер	28 days	11-10	07-11	
89	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	8 days	13-10	20-10	102SS+1 day
90	Очукване мазилка по стени и тавани	7 days	13-10	19-10	89SS
91	Изкърпване мазилка	7 days	14-10	20-10	90SS+1 day
92	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	5 days	15-10	19-10	89SS+2 days
93	Грундиране по стени и тавани	10 days	22-10	31-10	94SS+5 days

94	Шпакловка по стени и тавани	10 days	17-10	26-10	92SS+2 days
95	Боядисване с латекс	10 days	23-10	01-11	93SS+1 day
96	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	3 days	13-10	15-10	89SS
97	Бояджийска шпакловка	4 days	16-10	19-10	96
98	Грунд блажна боя	4 days	02-11	05-11	95
99	Шлайфане шпакловка	4 days	20-10	23-10	97
100	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	2 days	24-10	25-10	99
101	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	4 days	03-11	06-11	98SS+1 day
102	Направа на скеле	7 days	12-10	18-10	104SS+1 day
103	Разваляне на скеле	6 days	02-11	07-11	95
104	Застилане с найлон	3 days	11-10	13-10	87
105	Кухня и столова	16 days	19-10	03-11	
106	Стъргане на стара шпакловка	1 day	21-10	21-10	113
107	Остъргване на латексова боя по тавани	1 day	24-10	24-10	109
108	Очукване мазилка по стени и тавани	1 day	22-10	22-10	106
109	Изкърпване мазилка	1 day	23-10	23-10	108
110	Грундиране по тавани	2 days	30-10	31-10	111SS+5 days
111	Шпакловка по тавани	2 days	25-10	26-10	107
112	Боядисване с латекс по тавани	2 days	01-11	02-11	110SS+2 days
113	Направа на скеле	1 day	20-10	20-10	115
114	Разваляне на скеле	1 day	03-11	03-11	112
115	Застилане с найлон	1 day	19-10	19-10	102
116	Подготовка за предаване на обекта	2 days	07-11	08-11	
117	Пренос на строителни отпадъци на 30 м	1 day	07-11	07-11	69
118	Натоварване на строителни отпадъци на камион -ръчно	1 day	07-11	07-11	117SS
119	Извозване на отпадъци	1 day	07-11	07-11	118SS
120	Извозване на техника и остатъци от материали	1 day	08-11	08-11	119
121	Приключване на изпълнението	1 day	09-11	09-11	
122	Протокол за предаване и приемане на изпълнението	1 day	09-11	09-11	120

2. Предложение относно организацията на строителната площадка

Основните цели, които трябва да реши организацията на строителството, са изграждане на обекта в оптимални срокове, с високо качество на строително-монтажните работи, при съответната икономическа ефективност. Постигането на тези цели изисква извършване на щателна подготовка на строителството на обекта, изграждане при необходимост на съответната производствено - техническа база, избор на рационални

технологии за изпълнение на строително-монтажните работи, осигуряване на необходимите ресурси и ефективно календарно и оперативно планиране и управление.

За по добра организация на СМР и спазване на посочените от нас срокове извършихме планиране на строителната площадка, като определихме необходимостта от всички временни обекти, необходими за изпълнение на поръчката. Ние предвиждаме да разположим временните съоръжения и техника по следния начин:

В района на обекта - предмета на поръчката, на място, предварително съгласувано с Възложителя, ще бъде организирано временно селище, в рамките на което ще бъдат монтирани контейнери за обектови офиси за нашия ръководен персонал, битови помещения, санитарни помещения, временни тоалетни за работещите на обекта. Ще бъде организиран пункт за оказване на първа медицинска помощ, както и ще бъде оборудвано противопожарно табло. В рамките на временното селище се предвижда да бъде организирано складово стопанство. Като цяло предвиждаме закупуване на големи партии строителни материали с цел оптимизиране на доставните цени, но те ще бъдат съхранявани в складови бази на нашите доставчици и поетапно ще бъдат доставяни на обекта, за да не се затруднява нормалното изпълнение на строително – монтажните работи от прекомерно струпване на материали. На строежа ще бъдат доставяни партии материали, необходими за следващите 3 – 4 работни дни, с цел минимизиране на риска от престой поради липса на материали. В рамките на складовото стопанство ще бъде организирана площадка (открита складова площ), на която ще бъдат складираны материали и инвентар, които могат да стоят на открито – керемиди, капаци, улуци и т.н. Ще бъде осигурен контейнер, в който ще бъдат складираны материали, които изискват по – специални условия на съхранение с оглед опазването им от случайни увреждания до непосредственото им влагане в строежа. Такива са материалите за мазилките, шпакловките и бояджийските работи.

За цялостната организация на временното селище с оглед нейното оптимизиране, след определянето на неговото местоположение съвместно с Възложителя, ще изработваме генерален план, в който точно ще бъдат определени зоните на складовото стопанство, контейнерите и зоните за осигуряване на необходимите санитарни условия (умивални, тоалетни) и други, както и подходите към тях.

Временното селище ще бъде оградено с временна ограда. Достъпът до временното селище ще бъде контролиран - ще бъдат оформени пешеходен вход и автомобилен портал. До пешеходния вход ще бъде поставен контейнер - КПП с денонощна охрана. Автомобилният портал ще бъде отворян само при необходимост.

На площадката на временното селище ще бъде изградено временно електрозахранване. За целта при необходимост ще бъде монтирано временно електрическо табло. Периодично ще се проверява изправността на временното електрозахранване. Заземяването ще се провери от акредитирана лаборатория и ще бъде съставен протокол за това, който протокол ще бъде съхраняван на обекта. Електроразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени на климатични въздействия, ще бъдат подлагани на периодичен контрол и поддръжка на технико-експлоатационните им характеристики съобразно нормативните изисквания. В случай, че не съществува възможност за захранване от електропреносната мрежа, ще монтираме дизелгенератор.

Последователността на работата по участъци ще бъде съобразена с указанията на Възложителя. Непосредствено преди началото на същинската работа по всеки участък, конкретната строителна площадка ще бъде подготвена - ще бъде разчистена и ще бъдат монтирани съответните указателни и предупредителни табели и знаци, ограничаващи

нерегламентирания достъп до съответната зона и указващи възможните опасности при изпълнението на строителните работи.

С оглед осигуряване на нормалната проходимост на учениците и учителите, там където е възможно и безопасно, ще бъдат оформяни пешеходни тунели за преминаване, сигнализирани по подходящ начин.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, ще се ограничава по подходящ начин. Няма да седопускат пребиваващите в сградата до опасните зони.

В процеса на строителство ще вземем всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили, свързани с изграждането на обекта. Ще се приложи ефективен контрол върху движението на използваните от нас автомобили, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по улиците, свързани с обслужването на строителството. Ежедневно ще извозваме строителните отпадъци на указаните за целта места. Демонтажните работи ще извършваме с особено внимание, с съхраняване при възможност на демонтираните материали, подходящи за повторна употреба. След завършване на строителството ще отстраним всички отпадъци, ако са допуснати такива по съседните улици, ще почистим платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по наша вина, включително и измиването им с вода.

Инструктажите на работещите на строежа ще се извършват от техническия ръководител в инструктажен дневник. На работещите на строителния обект ще се провеждат ежедневни инструктажи.

Извършването на СМР ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия, които не позволяват качествено изпълнение на строителството (грьмотевични бури, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието и др.).

3. Предложение за ресурсно обезпечаване с работна сила, механизация и строителни продукти на изпълнението на всички дейности – предмет на поръчката

Един от основните фактори за навременното стартиране и приключване на изпълнението на дейностите в планирания срок е ресурсната обезпеченост и навременната мобилизация на необходимите ресурси.

Необходимите ресурси са определени по следния начин:

Изчисляването на необходимия разход на труд и машиносмени за всеки вид работа, включен в Графика за строителство, е извършено на база очакваните количества от съответния вид работа съгласно представената количествена сметка по действащите технически норми за разход на труд и машиносмени за съответния вид работа (УСН, ТНС, СЕК).

Механизация:

Необходимата механизация определихме съобразно избраната технология за изпълнение на всеки вид работа. При това взехме под внимание и действителната производителност на механизацията, с която разполагаме, на база нашия опит от подобни строителни обекти. Необходимата механизация като численост е определена въз основа на следните изчисления:

Труд:

Разходът на труд е определен по категории работници съобразно тяхната квалификация въз основа на действащите норми и вътрешни трудови норми за разход на труд, установени в нашата практика чрез снимки на работните процеси.

Материали:

Необходимите материали са избрани съобразно вида на конкретната работа и предвидената технология за изпълнение, и в съответствие с указанията на производителите на тези материали.

Направените анализи и изчисления, и опита, който имаме, ни дават увереност, че предвидените от нас ресурси са действително необходими и същевременно ще бъдат абсолютно достатъчни за изпълнението на строжките, включени в предмета на поръчката, по предвидената технология, в определената технологична последователност, с изискуемото качество и в планираните срокове.

Ресурсите, които се предвижда да бъдат ангажирани всеки вид СМР, включен в предмета на поръчката, са показани в следващата таблица:

ДЕЙНОСТ	РЕСУРСИ		
	Основен материал	Работна сила	Механизация
		Брой	Вид
Подготовка на строителството			
Подготовка на площадката и временно строителство		Общ работник - 4	
Мобилизация на механизация и работна сила		Шофьор - 2	Камион - 2
Основно строителство			
Покрив			
Демонтаж на улици		Тенекеджия - 2	
Демонтаж на водосточни тръби частично		Тенекеджия - 2	
Демонтаж на водосточни казанчета		Тенекеджия - 2	
Разкриване на покрив		Покривчия - 4	
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди		Дърводелец - 3	
Демонтаж на остарелите материали и почистване		Общ работник - 4	
Направа дървена коруба за спускане на керемиди и капаци	Дървен материал	Дърводелец - 2	
Спускане на керемиди по коруба		Общ работник - 2	
Почистване на кал и вар под керемидите		Общ работник - 3	

Сортиране (подреждане) на керемиди		Покривчия - 3	
Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди		Покривчия - 3	
Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	летви	Покривчия - 4	
Подмяна на на греди и ребра от дървена покривна конструкция на съществуващата сграда	Фасониран дървен материал	Дърводелец - 4	
Лакиране на дървена обшивка с нитроцелулозен лак	нитроцелулозен лак	Бояджия - 4	
Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	дъски	Дърводелец - 4	
Полагане на мушама под керемидите	мушама	Изолаторджия - 4	
Демонтаж на ламаринени обшивки на поли, улами, комици и калкани		Тенекеджия - 2	
Монтаж на ламаринени обшивки на поли, улами, комици и калкани	Поцинкована ламарина	Тенекеджия - 3	
Доставка и монтаж на улуди от PVC	PVC улуди	Тенекеджия - 3	
Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC частично	PVC водосточни тръби	Тенекеджия - 2	
Доставка и монтаж на водосточни казанчета от PVC	PVC водосточни казанчета	Тенекеджия - 2	
Нареждане на нови керемиди	нови керемиди	Покривчия - 4	
Качване и нареждане на съществуващите стари керемиди	стари керемиди	Покривчия - 4	
Измазване на капаци с вароциментов разтвор	Капаци, вароциментов разтвор	Покривчия - 2	
Почистване на магар във вътрешността на комин		Коминочистач - 1	
Измазване на комина – вътрешно и външно	вароциментов разтвор	Мазач - 2	
Демонтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация		Електромонтажник - 3	
Монтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация	Материали за мълниезащита	Електромонтажник - 4	
Трети етаж			
Стъргане на стара шпакловка		Общ работник - 4	
Очукване мазилка по стени и тавани		Общ работник - 4	
Изкърпване мазилка	вароциментов разтвор	Мазач - 5	

Остъргване на латексова боя по стени и тавани		Общ работник - 3	
Грундиране по стени и тавани	Грунд за латекс	Бояджия - 3	Бояджийска машина
Шпакловка по стени и тавани	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 5	
Боядисване с латекс стени и тавани	латекс	Бояджия - 5	Бояджийска машина
Сваляне на блажна боя (начукване и горене)		Общ работник - 3	Машина за горещ въздух
Бояджийска шпакловка	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 4	
Грунд блажна боя	Грунд блажна боя	Бояджия - 2	
Шлайфане шпакловка	Шкурка	Шпакловчик - 3	Шлайфмашина
Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване		Бояджия - 2	
Боядисване с блажна боя цокъл на стени	Блажна боя		
Направа на скеле	Скеле		
Разваляне на скеле			
Застилане с найлон	Найлон		
Втори етаж			
Стъргане на стара шпакловка по стени и и тавани		Общ работник - 4	
Очукване мазилка по стени и тавани		Общ работник - 4	
Изкърпване мазилка	вароциментов разтвор	Мазач - 5	
Остъргване на латексова боя по стени и тавани		Общ работник - 3	
Грундиране по стени и тавани	Грунд за латекс	Бояджия - 3	Бояджийска машина
Шпакловка по стени и тавани	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 5	
Боядисване с латекс по стени и тавани	латекс	Бояджия - 5	Бояджийска машина
Сваляне на блажна боя (начукване и горене)		Общ работник - 3	Машина за горещ въздух
Бояджийска шпакловка	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 4	
Грунд блажна боя	Грунд блажна боя	Бояджия - 2	
Шлайфане шпакловка	Шкурка	Шпакловчик - 3	Шлайфмашина

Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване		Бояджия - 2	
Боядисване с блажна боя цокъл на стени	Блажна боя	Бояджия - 4	
Направа на скеле	Скеле	Мазач - 5	
Разваляне на скеле		Мазач - 5	
Застилане с найлон	Найлон	Общ работник - 4	
Първи етаж			
Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани		Общ работник - 4	
Очукване мазилка по стени и тавани		Общ работник - 4	
Изкърпване мазилка	вароциментов разтвор	Мазач - 5	
Остъргване на латексова боя по стени и тавани		Общ работник - 3	
Грундиране по стени и тавани	Грунд за латекс	Бояджия - 3	Бояджийска машина
Шпакловка по стени и тавани	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 5	
Боядисване с латекс	латекс	Бояджия - 5	Бояджийска машина
Сваляне на блажна боя (начукване и горене)		Общ работник - 3	Машина за горещ въздух
Бояджийска шпакловка	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 4	
Грунд блажна боя	Грунд блажна боя	Бояджия - 2	
Шлайфане шпакловка	Шкурка	Шпакловчик - 3	Шлайфмашина
Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване		Бояджия - 2	
Боядисване с блажна боя цокъл на стени	Блажна боя	Бояджия - 4	
Направа на скеле	Скеле	Мазач - 5	
Разваляне на скеле		Мазач - 5	
Застилане с найлон	Найлон	Общ работник - 4	
Партер			
Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани		Общ работник - 4	
Очукване мазилка по стени и тавани		Общ работник - 4	

Изкърпване мазилка	вароциментов разтвор	Мазач - 5	
Остъргване на латексова боя по стени и тавани		Общ работник - 3	
Грундиране по стени и тавани	Грунд за латекс	Бояджия - 3	Бояджийска машина
Шпакловка по стени и тавани	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 5	
Боядисване с латекс	латекс	Бояджия - 5	Бояджийска машина
Сваляне на блажна боя (начукване и горене)		Общ работник - 3	Машина за горещ въздух
Бояджийска шпакловка	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 4	
Грунд блажна боя	Грунд блажна боя	Бояджия - 2	
Шлайфане шпакловка	Шкурка	Шпакловчик - 3	Шлайфмашина
Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване		Бояджия - 2	
Боядисване с блажна боя цокъл на стени	Блажна боя	Бояджия - 4	
Направа на скеле	Скеле	Мазач - 5	
Разваляне на скеле		Мазач - 5	
Застилане с найлон	Найлон	Общ работник - 4	
Кухня и столова			
Стъргане на стара шпакловка		Общ работник - 3	
Остъргване на латексова боя по тавани		Общ работник - 3	
Очукване мазилка по стени и тавани		Общ работник - 3	
Изкърпване мазилка	вароциментов разтвор	Мазач - 4	
Грундиране по тавани	Грунд за латекс	Бояджия - 2	Бояджийска машина
Шпакловка по тавани	Шпакловъчна смес	Шпакловчик - 4	
Боядисване с латекс по тавани	латекс	Бояджия - 3	Бояджийска машина
Направа на скеле	Скеле	Мазач - 3	
Разваляне на скеле		Мазач - 3	
Застилане с найлон	Найлон	Общ работник - 2	

Подготовка за предаване на обекта			
Пренос на строителни отпадъци на 30 м		Общ работник - 2	
Натоварване на строителни отпадъци на камион -ръчно		Общ работник - 2	
Извозване на отпадъци		Шофьор - 1	Самосвал
Извозване на техника и остатъци от материали		Шофьор - 2	Камион - 2
Приключване на изпълнението			
Протокол за предаване и приемане на изпълнението			

Осигуряване на работна сила и механизация

Ние имаме в момента на разположение цялата необходима механизация, както и цялата необходима работна сила.

Ако в процеса на изпълнение на строителството възникне необходимост от допълнителен ресурс, имаме възможност и ще предприемем най – бързите възможни действия за осигуряването му – можем да закупим или наемем необходимата техника съобразно нейния вид и продължителност на използване на строежа, както и да наемем допълнително работна ръка с необходимата механизация.

Осигуряване на строителни продукти

След обобщаване на получените резултати за изпълнение на строежа определихме видовете необходим материал. Въз основа на тези анализи в периода на подготовка на офертата направихме запитвания за възможностите за доставка в изискуемите срокове съгласно графика. При избора на потенциални доставчици освен от предложените цени, се ръководехме и от възможностите им за доставка в изискуемите срокове. За основните материали, които са в големи количества сключихме партньорски споразумения със смисъла на предварителни договори за доставка, в които определихме необходимите количества материали и сроковете за тяхната доставка. В случай, че поръчката ни бъде възложена, тези споразумения ще бъдат основа за бъдещите договори и въз основа на тях доставките ще бъдат извършвани своевременно и без забава.

Организация на ресурсите

Цялостното управление на Обекта ще се осъществява от Техническия ръководител, който ще осъществява и официалната комуникация с възложителя и другите участници в строителния процес – Възложител, институции и контролни органи. Той ще организира изпълнението на работите по съответната част.

Техническият ръководител, ежедневно ще предава информация на ръководството на дружеството. Ръководният екип на обекта, ще следи непрекъснато изпълнението на графика, а в края на всяка седмица ще прави обстоен анализ и евентуално актуализация, ако такава се наложи. Анализът ще се базира на завършените работи през изтеклия период, работите, в чиято продължителност има изменения и нововъзникнали работи. С особено внимание ще се контролира изпълнението на работите, стоящи на критичния път в Линеиния график.

Контролът на качеството на доставените материали и продукти, предвидени за влагане, начинът на тяхното съхранение и качеството на изработката ще се контролира от Специалиста Контрол на качеството.

В Ръководния екип на обекта ще бъде включен и Специалист Здравословни и безопасни условия на труд, който ще следи за техниката на безопасност при изпълнение на строително - монтажните работи (лични и колективни предпазни средства, изготвяне и съхранение на необходимите документи, изискуеми съгласно действащата нормативна уредба, въстпителни, периодични и ежедневни инструктажи, техническа изправност на използваната механизация и т.н.). Той ще отговаря и за пожарната безопасност на строежа.

С цел подобряване организацията на изпълнение, гарантиране на сроковете и качеството на строителство Ръководният екип на обекта ще провежда регулярни ежеседмични работни срещи. На ежеседмичните работни срещи ще бъдат обсъждани всички резултати и констатации от текущия контрол на сроковете за изпълнение и ще се взимат решения относно действия при констатирани проблеми в сроковете на изпълнение или при индикация за възможна забава. При необходимост Ръководителят на обекта ще издава разпореждания за прилагането на конкретни мерки за спазване на срока за изпълнение, включително удължен работен ден, въвеждане на двусменен режим на работа и др. На тези срещи Специалиста Контрол на качеството ще докладва за състоянието на качеството на изпълнение на строително - монтажните работи. Ръководният екип ще обсъжда всички резултати и констатации от текущия контрол на качеството на изпълнение и ще взема решения относно действия при констатирани проблеми. По доклади на Специалист Здравословни и безопасни условия на труд ще бъдат взимани решения, свързани с техниката на безопасност.

При необходимост - забава в срокове на доставки или изпълнение, констатирано некачествено изпълнение и т.н. Ръководният екип ще провежда извънредни работни срещи за обсъждане на конкретни проблеми и вземане на съответните решения в оперативен порядък.

Работниците ще бъдат организирани в бригади съобразно тяхната квалификация. Численият състав на всяка бригада ще бъде до 10 човека. Големите бригади ще бъдат разделени на отделни звена. Бригадите от работници ще се управляват оперативно от Бригадери, които са на пряко подчинение на Техническите ръководители на съответните части. Във всяка бригада ще бъдат включени освен лица със съответната квалификация, така и необходимия брой общи работници (между 1 и 2 човека съобразно броя на работниците в съответната бригада). Ежедневно ще получават нареждания за конкретните ангажменти за деня, като биват инструктирани за начина, по който се изпълняват съответните видове работи съгласно проекта и изискванията на възложителя, и за спазването на изискванията за безопасни условия на труд.

Процесите ще се контролират от Техническия ръководител на обекта. В помощ на ръководния екип на обекта ще работят специалисти от Производствено – технически отдел, отдел „Снабдяване” и отдел „Човешки ресурси” на дружеството.

Разпределението на действията, задачите и отговорностите между всеки един от експертите във връзка с изпълнението на дейността е показана в следващата таблица:

Експерт	Действия, задачите и отговорностите
Технически ръководител	Отговаря за цялостното управление на обекта и за

	<p>Взаимоотношенията с Възложителя;</p> <p>Отговаря за организацията на строителната площадка;</p> <p>Координира цялостното изпълнение на СМР на обекта;</p> <p>Отговаря за координацията между членовете на екипа;</p> <p>Ръководи работните срещи на екипа;</p> <p>Извършва административни дейности;</p> <p>Контролира спазването на технологичната последователност и технологията на изпълнение на отделните работи;</p> <p>Разпорежда корективни действия при некачествено изпълнение;</p> <p>Разпорежда корективни действия при забава в срока;</p> <p>Актуализира Графика за изпълнение на строителството</p>
Специалист Здравословни и безопасни условия на труд	<p>Отговаря за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка;</p> <p>Контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително използването на лични и колективни предпазни средства;</p> <p>Извършва инструктажи на работниците и служителите;</p> <p>Издава разпореждания свързани с безопасните и здравословни условия на труд;</p> <p>Участва в работните срещи на ръководния екип.</p>
Специалист Контрол на качеството	<p>Отговаря за цялостното качество на материалите и изпълнението;</p> <p>Приема материалите, предвидени за влагане в работите;</p> <p>Издава разпореждания за отстраняване от обекта на некачествените материали;</p> <p>Контролира качеството на изпълнението на строително – монтажните работи;</p> <p>Дава разпореждания, свързани с отстраняване на проблеми в качеството на изпълнението;</p> <p>Участва в работните срещи на ръководния екип.</p>

4. График за изпълнение на строителството

Представен като приложение.

Дата 07.09.2018 г.

Представяващ:.....
(Валентин Иванов)



ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

ID	Вид СМР	Продължителност	Начало	Край	Последователност
1	Аварен ремонт на покрив и класни стаи на СУ "Христо Ботев" - с.Караманци, Община Минерални бани	40 days	01-10	09-11	MT 16-09, 23-09, 30-09, 07-10, 14-10, 21-10, 28-10, 04-11, 11-11, M2
2	Начало на строителството	1 day	01-10	01-10	
3	Получаване на Възлагателно писмо	1 day	01-10	01-10	
4	Подготовка на строителството	1 day	02-10	02-10	
5	Подготовка на площадката и временно строителство	1 day	02-10	02-10	3
6	Мобилизация на механизация и работна сила	1 day	02-10	02-10	5SS
7	Основно строителство	36 days	03-10	07-11	
8	Покрив	22 days	03-10	24-10	
9	Демонтаж на улици	2 days	03-10	04-10	6
10	Демонтаж на водосточни тръби частинс	1 day	03-10	03-10	9SS
11	Демонтаж на водосточни казанчета	1 day	04-10	04-10	10
12	Разкриване на покрив	5 days	05-10	09-10	9
13	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	3 days	10-10	12-10	14FS-2 days
14	Демонтаж на остарелите материали и почистване	5 days	07-10	11-10	19SS+1 day
15	Направа дървена хоруба за спускане на керемиди и капаци	1 day	04-10	04-10	11SS
16	Спускане на керемиди по хоруба	5 days	05-10	09-10	12SS
17	Почистване на кал и вар под керемидите	5 days	05-10	09-10	12SS
18	Сортиране (подреждане) на керемиди	3 days	10-10	12-10	16
19	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	5 days	06-10	10-10	12SS+1 day
20	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	5 days	16-10	20-10	24SS+1 day
21	Подмяна на на греди и ребра от дървена покривна конструкция на съществуващата сграда	3 days	11-10	13-10	13SS+1 day
22	Лажиране на дървена обшивка с нитроцелулозен лак	4 days	14-10	17-10	23SS+1 day
23	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	3 days	13-10	15-10	21FS-1 day
24	Поплагане на мушама под керемидите	4 days	15-10	18-10	22SS+1 day
25	Демонтаж на ламаринени обшивки на поли, улами, комини и калкани	5 days	05-10	09-10	12SS
26	Монтаж на ламаринени обшивки на поли, улами, комини и калкани	5 days	17-10	21-10	31SS

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОТО

ID	Вид СМР	Продължителност	Начало	Край	Последователност
27	Доставка и монтаж на улици от PVC	2 days	22-10	23-10	29
28	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC частично	1 day	22-10	22-10	29
29	Доставка и монтаж на водосточни казан	1 day	21-10	21-10	30SS
30	Нареждане на нови керемиди	1 day	21-10	21-10	31
31	Качване и нареждане на съществуващите стари керемиди	4 days	17-10	20-10	20SS+1 day
32	Измаване на капаци с вароциментов разтвор	2 days	22-10	23-10	30
33	Почистване на нагар във вътрешността на комин	1 day	11-10	11-10	21SS
34	Измаване на комина – вътрешно и вън.	2 days	12-10	13-10	33
35	Демонтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация	2 days	03-10	04-10	9SS
36	Монтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация	2 days	23-10	24-10	32FS-1 day
37	Трети етаж	21 days	03-10	23-10	
38	Стъргане на старата шпакловка	3 days	05-10	07-10	51SS+1 day
39	Очукване мазилка по стени и тавани	3 days	05-10	07-10	38SS
40	Изкърпване мазилка	3 days	06-10	08-10	39SS+1 day
41	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	2 days	07-10	08-10	38SS+2 days
42	Грундиране по стени и тавани	5 days	14-10	18-10	43SS+5 days
43	Шпакловка по стени и тавани	5 days	09-10	13-10	41SS+2 days
44	Боядисване с латекс стени и тавани	5 days	15-10	19-10	42SS+1 day
45	Сваляне на блажна боя (начукване и гор	2 days	05-10	06-10	38SS
46	Бояджийска шпакловка	3 days	07-10	09-10	45
47	Грунд блажна боя	2 days	20-10	21-10	44
48	Шлайфане шпакловка	3 days	10-10	12-10	46
49	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	1 day	13-10	13-10	48
50	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	2 days	21-10	22-10	47SS+1 day
51	Направа на скеле	5 days	04-10	08-10	53SS+1 day
52	Разваляне на скеле	4 days	20-10	23-10	44
53	Застипане с найлон	2 days	03-10	04-10	6
54	Втори етаж	33 days	05-10	06-11	



ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОТО

ID	Вид СМР	Продължителност	Начало	Край	Последователност	М1	М2
55	Стъргане на стара шлакловка по стени и тавани	6 days	07-10	12-10	68SS+1 day	16-09	30-09
56	Очукване мазилка по стени и тавани	8 days	07-10	14-10	55SS	07-10	14-10
57	Изърпване мазилка	8 days	08-10	15-10	56SS+1 day	07-10	14-10
58	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	7 days	09-10	15-10	55SS+2 days	07-10	14-10
59	Грундиране по стени и тавани	15 days	16-10	30-10	60SS+5 days	07-10	14-10
60	Шлакловка по стени и тавани	12 days	11-10	22-10	58SS+2 days	07-10	14-10
61	Боядисване с латекс по стени и тавани	15 days	17-10	31-10	59SS+1 day	07-10	14-10
62	Сваляне на блажна боя (начукване и гор	6 days	07-10	12-10	55SS	07-10	14-10
63	Бояджийска шлакловка	7 days	13-10	19-10	62	07-10	14-10
64	Грунд блажна боя	5 days	01-11	05-11	61	07-10	14-10
65	Шлайфане шлакловка	7 days	20-10	26-10	63	07-10	14-10
66	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	4 days	27-10	30-10	65	07-10	14-10
67	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	5 days	02-11	06-11	64SS+1 day	07-10	14-10
68	Направа на скеле	8 days	06-10	13-10	70SS+1 day	07-10	14-10
69	Разваляне на скеле	6 days	01-11	06-11	61	07-10	14-10
70	Застилане с найлон	4 days	05-10	08-10	53	07-10	14-10
71	Първи етаж	21 days	09-10	29-10			
72	Стъргане на стара шлакловка по стени и тавани	7 days	11-10	17-10	85SS+1 day	07-10	14-10
73	Очукване мазилка по стени и тавани	7 days	11-10	17-10	72SS	07-10	14-10
74	Изърпване мазилка	7 days	12-10	18-10	73SS+1 day	07-10	14-10
75	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	7 days	13-10	19-10	72SS+2 days	07-10	14-10
76	Грундиране по стени и тавани	8 days	17-10	24-10	77SS+3 days	07-10	14-10
77	Шлакловка по стени и тавани	8 days	14-10	21-10	75SS+1 day	07-10	14-10
78	Боядисване с латекс	8 days	18-10	25-10	76SS+1 day	07-10	14-10
79	Сваляне на блажна боя (начукване и гор	3 days	11-10	13-10	72SS	07-10	14-10
80	Бояджийска шлакловка	4 days	14-10	17-10	79	07-10	14-10
81	Грунд блажна боя	3 days	26-10	28-10	78	07-10	14-10
82	Шлайфане шлакловка	4 days	18-10	21-10	80	07-10	14-10
83	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	2 days	22-10	23-10	82	07-10	14-10

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ID	Вид СМР	Продължителност	Начало	Краи	Последователност	M1	M2
84	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	3 days	27-10	29-10	81SS+1 day	16-09	07-10
85	Направа на скеле	5 days	10-10	14-10	87SS+1 day	10-10	14-10
86	Разваляне на скеле	4 days	26-10	29-10	78	27-10	30-09
87	Застилане с найлон	2 days	09-10	10-10	70	10-10	11-11
88	Партер	28 days	11-10	07-11			
89	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	8 days	13-10	20-10	102SS+1 day	13-10	20-10
90	Очукване мазилка по стени и тавани	7 days	13-10	19-10	89SS	13-10	19-10
91	Изкърпване мазилка	7 days	14-10	20-10	90SS+1 day	14-10	20-10
92	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	5 days	15-10	19-10	89SS+2 days	15-10	19-10
93	Грундиране по стени и тавани	10 days	22-10	31-10	94SS+5 days	22-10	31-10
94	Шпакловка по стени и тавани	10 days	17-10	26-10	92SS+2 days	17-10	26-10
95	Боядисване с латекс	10 days	23-10	01-11	93SS+1 day	23-10	01-11
96	Свалане на блажна боя (начукване и гор	3 days	13-10	15-10	89SS	13-10	15-10
97	Бояджийска шпакловка	4 days	16-10	19-10	96	16-10	19-10
98	Грунд, блажна боя	4 days	02-11	05-11	95	02-11	05-11
99	Шлайфане шпакловка	4 days	20-10	23-10	97	20-10	23-10
100	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	2 days	24-10	25-10	99	24-10	25-10
101	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	4 days	03-11	06-11	98SS+1 day	03-11	06-11
102	Направа на скеле	7 days	12-10	18-10	104SS+1 day	12-10	18-10
103	Разваляне на скеле	6 days	02-11	07-11	95	02-11	07-11
104	Застилане с найлон	3 days	11-10	13-10	87	11-10	13-10
105	Кухня и столова	16 days	19-10	03-11			
106	Стъргане на стара шпакловка	1 day	21-10	21-10	113	21-10	21-10
107	Остъргване на латексова боя по тавани	1 day	24-10	24-10	109	24-10	24-10
108	Очукване мазилка по стени и тавани	1 day	22-10	22-10	106	22-10	22-10
109	Изкърпване мазилка	1 day	23-10	23-10	108	23-10	23-10
110	Грундиране по тавани	2 days	30-10	31-10	111SS+5 days	30-10	31-10
111	Шпакловка по тавани	2 days	25-10	26-10	107	25-10	26-10
112	Боядисване с латекс по тавани	2 days	01-11	02-11	110SS+2 days	01-11	02-11

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ID	Вид СМР	Продължителност	Начало	Край	Последователност
84	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	3 days	27-10	29-10	81SS+1 day
85	Направа на скеле	5 days	10-10	14-10	87SS+1 day
86	Разваляне на скеле	4 days	26-10	29-10	78
87	Застилане с найлон	2 days	09-10	10-10	70
88	Партер	28 days	11-10	07-11	
89	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	8 days	13-10	20-10	102SS+1 day
90	Очукване мазилка по стени и тавани	7 days	13-10	19-10	89SS
91	Изкърпване мазилка	7 days	14-10	20-10	90SS+1 day
92	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	5 days	15-10	19-10	89SS+2 days
93	Грундиране по стени и тавани	10 days	22-10	31-10	94SS+5 days
94	Шпакловка по стени и тавани	10 days	17-10	26-10	92SS+2 days
95	Боядисване с латекс	10 days	23-10	01-11	93SS+1 day
96	Сваляне на блажна боя (начукване и гор	3 days	13-10	15-10	89SS
97	Бояджийска шпакловка	4 days	16-10	19-10	96
98	Грунд блажна боя	4 days	02-11	05-11	95
99	Шлайфане шпакловка	4 days	20-10	23-10	97
100	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	2 days	24-10	25-10	99
101	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	4 days	03-11	06-11	98SS+1 day
102	Направа на скеле	7 days	12-10	18-10	104SS+1 day
103	Разваляне на скеле	6 days	02-11	07-11	95
104	Застилане с найлон	3 days	11-10	13-10	87
105	Кухня и столова	16 days	19-10	03-11	
106	Стъргане на стара шпакловка	1 day	21-10	21-10	113
107	Остъргване на латексова боя по тавани	1 day	24-10	24-10	109
108	Очукване мазилка по стени и тавани	1 day	22-10	22-10	106
109	Изкърпване мазилка	1 day	23-10	23-10	108
110	Грундиране по тавани	2 days	30-10	31-10	111SS+5 days
111	Шпакловка по тавани	2 days	25-10	26-10	107
112	Боядисване с латекс по тавани	2 days	01-11	02-11	110SS+2 days




ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ID	Вид СМР	Продължителност	Начало	Край	Последователност
113	Направа на скеле	1 day	20-10	20-10	115
114	Разваляне на скеле	1 day	03-11	03-11	112
115	Застилане с майлон	1 day	19-10	19-10	102
116	Подготовка за предаване на обекта	2 days	07-11	08-11	
117	Пренос на строителни отпадъци на 30 м	1 day	07-11	07-11	69
118	Натоварване на строителни отпадъци на кав	1 day	07-11	07-11	117SS
119	Извозване на отпадъци	1 day	07-11	07-11	118SS
120	Извозване на техника и остатъци от матери	1 day	08-11	08-11	119
121	Приключване на изпълнението	1 day	09-11	09-11	
122	Протокол за предаване и приемане на изпълнението	1 day	09-11	09-11	120



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Вал Ко Трейд ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 203405590 - участник във възлагане на
обществена поръчка с предмет: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И КЛАСНИ
СТАИ НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - С. КАРАМАНЦИ, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ
БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“.

представявано от : Валентин Стефанов Иванов
(*собствено, бащино, фамилно име*)

в качеството си на Управител на участника
(*длъжност*)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обява за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето
Ценово предложение, както следва:

Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на 269 718,36
(двеста шестдесет и девет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и тридесет и шест
стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 323 662,03 (триста двадесет и три хиляди
шестстотин шестдесет и два лева и три стотинки) лева.

Предложената цена е получена след остойностяване на приложената количествена
сметка за видовете СМР.

Единичните цени за отделните видове работи, формиращи предложената цена, ще
останат непроменени за целия период на изпълнение на договора и съдържат в себе си
цените на всички необходими разходи за изпълнение, както и печалба. Предложените
цени са определени при пълно съответствие с условията на Възложителя по възлагането.

Запознати сме с това, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще
трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 ЗОП, с
подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

Заявяваме, че сме единствено отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски
в изчисленията на предложените от нас цени.

Съгласни сме да се придържаме към тази оферта за срок 60 календарни дни от крайния
срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово
предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и
влизване в сила на Договор.

Приложение: Количествено – стойностна сметка (Образец № 9.1)

Дата 07.09.2018 г.

Представяващ:.....
(Валентин Иванов)



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: "Авариен ремонт на покрив и класни стаи на СУ "Христо Ботев" - с.Караманци, община Минерални бани, област Хасково"

№ по ред	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
I.	Покрив				
1	Демонтаж на улици	м	156,00	3,58	558,48
2	Демонтаж на водосточни тръби частично	м	31,60	4,32	136,51
3	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	8,00	12,17	97,36
4	Разкриване на покрив	м2	1 155,00	1,66	1 917,30
5	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	520,00	1,06	551,20
6	Полагане на мушама под керемидите	м2			0,00
7	Демонтаж на остарелите материали и почистване	м2	1 155,00	1,31	1 513,05
8	Направа дървена коруба за спускане на керемиди и капаци	м	45,00	13,77	619,65
9	Спускане на керемиди по коруба	1000 бр.	17,33	17,24	298,69
10	Почистване на кал и вар под керемидите	м2	1 155,00	1,18	1 362,90
11	Сортиране (подреждане) на керемиди	100 бр.	173,25	8,15	1 411,99
12	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	м2	1 155,00	0,55	635,25
13	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м2	1 155,00	4,86	5 613,30
14	Подмяна на на греди и ребра от дървена покривна конструкция на съществуващата сграда	м3	7,50	678,20	5 086,50
15	Лакиране на дървена обшивка с нитроцелулозен лак	м2	1 155,00	8,11	9 367,05
16	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	520,00	15,54	8 080,80
17	Полагане на мушама под керемидите	м2	1 155,00	7,34	8 477,70
18	Подмяна на ламаринени обшивки на поли, улами, комини и калкани	м2	84,50	23,66	1 999,27
19	Доставка и монтаж на улици от PVC	м	156,00	14,44	2 252,64
20	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC частично	м	31,60	14,88	470,21
21	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от PVC	бр.	8,00	17,21	137,68
22	Нареждане на нови керемиди	м2	235,50	17,45	4 109,48
23	Качване и нареждане на съществуващите стари керемиди	м2	920,00	17,45	16 054,00

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: "Аварийен ремонт на покрив и класни стаи на СУ "Христо Ботев" - с.Караманци, община Минерални бани, област Хасково"

№ по ред	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
I.	Покрив				
1	Демонтаж на улици	м	156,00	3,58	558,48
2	Демонтаж на водосточни тръби частично	м	31,60	4,32	136,51
3	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	8,00	12,17	97,36
4	Разкриване на покрив	м2	1 155,00	1,66	1 917,30
5	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	520,00	1,06	551,20
6	Полагане на мушама под керемидите	м2			0,00
7	Демонтаж на остарелите материали и почистване	м2	1 155,00	1,31	1 513,05
8	Направа дървена коруба за спускане на керемиди и капази	м	45,00	13,77	619,65
9	Спускане на керемиди по коруба	1000 бр.	17,33	17,24	298,69
10	Почистване на кал и вар под керемидите	м2	1 155,00	1,18	1 362,90
11	Сортиране (подреждане) на керемиди	100 бр.	173,25	8,15	1 411,99
12	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	м2	1 155,00	0,55	635,25
13	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м2	1 155,00	4,86	5 613,30
14	Подмяна на на греди и ребра от дървена покривна конструкция на съществуващата сграда	м3	7,50	678,20	5 086,50
15	Лакиране на дървена обшивка с нитроцелулозен лак	м2	1 155,00	8,11	9 367,05
16	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	520,00	15,54	8 080,80
17	Полагане на мушама под керемидите	м2	1 155,00	7,34	8 477,70
18	Подмяна на ламаринени обшивки на поли, улами, комини и калкани	м2	84,50	23,66	1 999,27
19	Доставка и монтаж на улици от PVC	м	156,00	14,44	2 252,64
20	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC частично	м	31,60	14,88	470,21
21	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от PVC	бр.	8,00	17,21	137,68
22	Нареждане на нови керемиди	м2	235,50	17,45	4 109,48
23	Качване и нареждане на съществуващите стари керемиди	м2	920,00	17,45	16 054,00

24	Измазване на капаци с вароциментов разтвор	м	135,00	6,93	935,55
25	Почистване на нагар във вътрешността на комин	бр.	4,00	72,45	289,80
26	Измазване на комина – вътрешно и външно	м2	14,50	16,45	238,53
27	Демонтаж и монтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация	к-т	1,00	8 230,00	8 230,00
II. Партер					
<i>Ремонт на стаи, коридор и тоалетни</i>					
28	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	м2	865,00	1,62	1 401,30
29	Очукване мазилка по стени и тавани	м2	596,00	3,96	2 360,16
30	Изкърпване мазилка	м2	596,00	16,45	9 804,20
31	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	м2	519,00	2,11	1 095,09
32	Грундиране по стени и тавани	м2	1 115,50	1,73	1 929,82
33	Шпакловка по стени и тавани	м2	1 115,50	9,12	10 173,36
34	Боядисване с латекс	м2	1 115,50	6,21	6 927,26
35	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	м2	174,00	2,05	356,70
36	Бояджийска шпакловка	м2	254,00	8,78	2 230,12
37	Грунд блажна боя	м2	372,50	1,98	737,55
38	Шлайфане шпакловка	м2	372,50	2,34	871,65
39	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	м2	149,00	1,85	275,65
40	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	м2	372,50	7,12	2 652,20
41	Направа и разваляне на скеле	м2	1 222,00	7,12	8 700,64
42	Застилане с найлон	м2	1 488,00	1,44	2 142,72
III. Първи етаж					
<i>Ремонт на стаи, канцелария, коридор, стълбищни площадки и тоалетни</i>					
43	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	м2	780,00	1,62	1 263,60
44	Очукване мазилка по стени и тавани	м2	746,00	3,96	2 954,16
45	Изкърпване мазилка	м2	746,00	16,45	12 271,70
46	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	м2	746,00	2,11	1 574,06
47	Грундиране по стени и тавани	м2	805,00	1,73	1 392,65
48	Шпакловка по стени и тавани	м2	805,00	9,12	7 341,60
49	Боядисване с латекс	м2	805,00	6,21	4 999,05
50	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	м2	210,00	2,05	430,50
51	Бояджийска шпакловка	м2	268,00	8,78	2 353,04
52	Грунд блажна боя	м2	268,00	1,98	530,64
53	Шлайфане шпакловка	м2	268,00	2,34	627,12

54	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	м2	135,00	1,85	249,75
55	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	м2	268,00	7,12	1 908,16
56	Направа и разваляне на скеле	м2	810,00	7,12	5 767,20
57	Застилане с найлон	м2	1 073,00	1,44	1 545,12
IV. Втори етаж					
58	<i>Ремонт на стаи, канцелария, коридор, стълбищни площадки и тоалетни</i>				
59	Стъргане на стара шпакловка по стени и тавани	м2	616,00	1,62	997,92
60	Очукване мазилка по стени и тавани	м2	860,00	3,96	3 405,60
61	Изкърпване мазилка	м2	860,00	16,45	14 147,00
62	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	м2	742,00	2,11	1 565,62
63	Грундиране по стени и тавани	м2	1 430,00	1,73	2 473,90
64	Шпакловка по стени и тавани	м2	1 430,00	9,12	13 041,60
65	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	1 430,00	6,21	8 880,30
66	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	м2	415,00	2,05	850,75
67	Бояджийска шпакловка	м2	478,00	8,78	4 196,84
68	Грунд блажна боя	м2	478,00	1,98	946,44
69	Шлайфане шпакловка	м2	478,00	2,34	1 118,52
70	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	м2	317,00	1,85	586,45
71	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	м2	478,00	7,12	3 403,36
72	Направа и разваляне на скеле	м2	1 420,00	7,12	10 110,40
73	Застилане с найлон	м2	1 908,00	1,44	2 747,52
V. Трети етаж					
	<i>Ремонт на стаи, фойе</i>				
74	Стъргане на стара шпакловка	м2	245,00	1,62	396,90
75	Очукване мазилка по стени и тавани	м2	174,00	3,96	689,04
76	Изкърпване мазилка	м2	174,00	16,45	2 862,30
77	Остъргване на латексова боя по стени и тавани	м2	136,00	2,11	286,96
78	Грундиране по стени и тавани	м2	485,00	1,73	839,05
79	Шпакловка по стени и тавани	м2	485,00	9,12	4 423,20
80	Боядисване с латекс стени и тавани	м2	485,00	6,21	3 011,85
81	Сваляне на блажна боя (начукване и горене)	м2	123,00	2,05	252,15
82	Бояджийска шпакловка	м2	145,00	8,78	1 273,10
83	Грунд блажна боя	м2	145,00	1,98	287,10
84	Шлайфане шпакловка	м2	145,00	2,34	339,30
85	Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване	м2	97,00	1,85	179,45
86	Боядисване с блажна боя цокъл на стени	м2	145,00	7,12	1 032,40
87	Направа и разваляне на скеле	м2	448,00	7,12	3 189,76

88	Застилане с найлон	м2	630,00	1,44	907,20
VI. Кухня и столова					
89	Стъргане на стара шпакловка	м2	67,00	1,62	108,54
90	Остъргване на латексова боя по тавани	м2	33,00	2,11	69,63
91	Очукване мазилка по стени и тавани	м2	55,00	3,96	217,80
92	Изкърпване мазилка	м2	55,00	16,45	904,75
93	Грундиране по тавани	м2	100,00	1,73	173,00
94	Шпакловка по тавани	м2	100,00	9,12	912,00
95	Боядисване с латекс по тавани	м2	100,00	6,21	621,00
96	Направа и разваляне на скеле	м2	80,00	7,12	569,60
97	Застилане с найлон	м2	100,00	1,44	144,00
98	Пренос на строителни отпадъци на 30 м	м3	6,50	16,10	104,65
99	Натоварване на строителни отпадъци на камион -ръчно	м3	6,50	11,20	72,80
100	Извозване на отпадъци	м3	6,50	10,30	66,95
			Общо		269 718,36
			ДДС 20%		53 943,67
			Всичко		323 662,03

Изпълнител:





Изх. № 7605010230 / 11.09.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

ВАЛ КО ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 203405590

Адрес за кореспонденция

??УЛ. АЛАБИН № 50 ет. 3 ап. 17, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

??УЛ. ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ № 37, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

**НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНА
МИНЕРАЛНИ БАНИ СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ**

Настоящото се издава по искане Вх. № 7605010230/11.09.2018 г., за да послужи пред

Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ , актуални към 11.09.2018 г.

Подпис:
Издав. РАЙМЕ МЕХМЕД МЮМЮН

Дата на издаване: 02.05.2018 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД СВОГЕ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ЕГН/ЛНЧ: 8401167244

РОДЕН(А): 16.01.1984, гр. Своге общ. Своге обл. София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Своге общ. Своге обл. София
КВ.РЕПУБЛИКА №1


МАЙКА: МАЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

БАЩА: СТЕФАН ИВАНОВ ХРИСТОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

Служител Бюро Съдимост:
/ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА/



Стр. 1/1

